附錄 3： 96 年度工廠列管中場址整治進度彙整表

列管狀態	主管機關	場址名稱	土壤污染物	地下水污染物	(控制)場址列管日期	整治場址列管日期	整治方式		整治進度	解除場址列管日期
							土壤	地下水		
公告解除控制場址列管		臺南市安南區二等九號道路 1k+800 至 2k+815 段土壤污染控制場址	戴奧辛	—	92.12.1	—	—	污染物移除	完成控制計畫解除列管	94.4.18
	臺南市	台灣水泥股份有限公司花蓮廠(花蓮縣花蓮市民心段 007 地號內部分土地)	總石油碳氫化合物—柴油項	—	93.5.21	—	抽油及排客土法	—	完成控制計畫解除列管	94.3.10
	花蓮縣	台灣水泥股份有限公司花蓮廠	總石油碳氫化合物;銅;鋅;	—	94.12.23	—	抽油及排客土法	—	完成控制計畫解除列管	96.4.30
	宜蘭縣	興佳股份公司	鎘;鉻;銅;鎳	—	91.4.2	—	客土、排土及翻轉稀釋法	—	完成控制計畫解除列管	96.1.3
	台南縣	台南縣仁德鄉太乙段 102、103、104、105、109、110、111 及 125 地號(豪健電鍍廠)	鎳;銅;鉻	—	92.9.1	—	—	—	完成控制計畫解除列管	93.6.20
公告為控制場址	台中市	東區振興段 8、19、35 地號	鉛;砷	—	92.3.10	—	開挖後以土壤清洗、固化、排客土方式處理	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠工廠區東門區域	苯;二甲苯;總石油碳氫化合物;乙苯	—	96.11.2	—	—	—	提出初步評估結果中	—
	台北縣	新亞電器股份有限公司新莊廠	銅;汞;鎘	—	96.10.25	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	永記造漆工業股份有限公司舊廠	鉻;銅;鉛;鋅	—	96.10.8	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	原國泰化工廠股份有限公司高雄廠	鋅;總石油碳氫化合物	—	96.7.10	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	大洋塑膠工業股份有限公司	鋅	—	96.7.10	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	原興亞鋼鐵股份有限公司	銅;鋅	—	96.6.20	—	—	—	提出控制計畫中	—

列管狀態	主管機關	場址名稱	土壤污染物	地下水污染物	(控制)場址列管日期	整治場址列管日期	整治方式		整治進度	解除場址列管日期
							土壤	地下水		
公告為控制場址	高雄市	台灣中油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠工廠區後勁段月眉小段758-1、758-5、758-6地號土地	苯;甲苯;二甲苯;總石油碳氫化合物	—	96.5.17	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	鴻源科技股份有限公司高雄分公司場址	銅	—	95.12.11	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	高雄市前鎮區興邦段62-5地號土地	鉻;銅;鎳;鉛;鋅	—	96.7.10	—	—	—	提出控制計畫中	—
	高雄市	興亞鋼鐵股份有限公司場址	砷;鉻;銅;鉛;鋅	—	96.2.12	—	—	—	提出控制計畫中	—
	台北縣	南海製革廠股份有限公司	銅;鉻;鎳	—	96.9.26	—	開挖移除	—	審查控制計畫中	—
	桃園縣	欣榮建業股份有限公司欣榮鋼鐵廠	砷;鎘;鉻;鎳;銅;鉛;鋅	—	96.7.20	—	1.客土回填 2.翻土稀釋 3.酸洗處理 4.高濃度污染物固化掩埋	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	原台灣塑膠工業股份有限公司前鎮分廠廠區	鋅;汞	—	96.7.10	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	中國石油化學工業開發股份有限公司前鎮廠	汞	氯乙烯	95.5.23	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(特貿-1)場址	總石油碳氫化合物;	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(特貿-2)場址	總石油碳氫化合物;	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(特貿二北)場址	總石油碳氫化合物;	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—

列管狀態	主管機關	場址名稱	土壤污染物	地下水污染物	(控制)場址列管日期	整治場址列管日期	整治方式		整治進度	解除場址列管日期
							土壤	地下水		
公告控制場址	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(公一北)場址	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(廣停)場址	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(273地號)場址	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(291地號)場址	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	—	—	—	審查控制計畫中	—
	高雄市	原高雄硫酸錏股份有限公司(憲德段二小段7地號)場址	鉻	—	94.11.3	—	排客土生物復育法	—	執行控制計畫中	—
	高雄市	原高雄硫酸錏股份有限公司(憲德段二小段34地號)場址	鉻	—	94.11.3	—	排客土生物復育法	—	執行控制計畫中	—
	高雄市	原高雄硫酸錏股份有限公司(憲德段二小段33地號)場址	鉻;砷;銅	—	94.11.3	—	排客土生物復育法	—	執行控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠工廠區4筆地號土地(高雄市楠梓區後勁段月眉小段736、736-1、737、841地號)之部分綠帶	總石油碳氫化合物;苯	—	94.10.7	—	1.現地熱處理 2.SVE+AS 3.排土客土	—	執行控制計畫中	—

列管狀態	主管機關	場址名稱	土壤污染物	地下水污染物	(控制)場址列管日期	整治場址列管日期	整治方式		整治進度	解除場址列管日期
							土壤	地下水		
公告為控制場址	高雄市	台灣中國石油股份有限公司煉製事業部高雄煉油廠工廠區(不含 P-37 油槽區)	—	苯;甲苯;總酚;	94.9.13	—	—	水底曝氣法	執行控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(30 米道路)	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	—	—	—	執行控制計畫中	—
	高雄市	台灣中國石油化學工業開發股份有限公司高雄廠	總石油碳氫化合物	—	94.7.20	—	SVE+AS	—	執行控制計畫中	—
公告為整治場址	高雄市	台灣中國石油股份有限公司苓雅寮儲運所(特貿二南)場址	總石油碳氫化合物	—	94.9.12	95.12.14	—	—	執行土壤、地下水調查及評估計畫中	—
	苗栗縣	台灣氯乙烯工業股份有限公司頭份廠	—	1,2-二氯乙烷;三氯乙烯;氯乙烯;苯	94.7.19	95.3.27	—	—	審查土壤、地下水調查及評估計畫中	—
	台南縣	煜林電鍍廠	—	鉻	92.5.16	94.9.9	—	1.SVE 2.化學氧化法	執行整治計畫中	—
	桃園縣	台灣美國無線電公司(RCA)桃園廠	—	氯乙烯;1,1-二氯乙烯;三氯乙烯;四氯乙烯;	91.4.26	93.3.19	—	—	審查整治計畫中	—
	臺南市	中石化安順廠	戴奧辛;汞	—	91.4.11	93.3.19	—	—	提出整治計畫中	—